

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **09/2011**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας 6^{ης}
Νοεμβρίου και κατασκευή κόμβου διασταύρωσης περιμετρικού δρόμου
με δρόμο Βεγόρας» με προϋπολογισμό 160.261,00€.**

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2011

Στο Αμύνταιο, σήμερα 23 του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.5298/18-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδα Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 20 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 21 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 22 Μπασούρης Παναγιώτης
- 23 Κέρλοβας Ιωάννης
- 24 Τσάμου Πηνελόπη
- 25 Θεοδωρίδης Αβραάμ
- 26 Φίστας Δημήτριος

Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τ. Γεώργου και Α. Θεοδωρίδης.

Ο πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας 6^{ης} Νοεμβρίου και κατασκευή κόμβου διασταύρωσης περιμετρικού δρόμου με δρόμο Βεγόρας»

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 5346/18-03-2011 για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Ολοκλήρωση οδοποιίας 6ης Νοεμβρίου και κατασκευή κόμβου διασταύρωσης περιμετρικού δρόμου με δρόμο Βεγόρας».

Αναφέρουμε τα εξής:

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 26/08/2010 σύμφωνα με ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευής του κόμβου διασταύρωσης περιμετρικού δρόμου με δρόμο Βεγόρας, οι εργασίες κατασκευής των βάθρων στήριξης φωτιστικών και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και όλες οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και ασφαλτοστρώσεων επί της 6^{ης} Νοεμβρίου σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Απομένουν να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής διαβάσεων πεζών επί της 6^{ης} Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη μελέτη για την κατασκευή των διαβάσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες επίστρωσης αυτών με κυβόλιθους από γρανίτη με προηγούμενη τοποθέτηση επί της οδού, αγωγού για τη μελλοντική διέλευση δικτύων ΟΚΩ χωρίς να καταστραφούν αυτές.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας αυτή τη χρονική περίοδο (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις και παγετός) δημιούργησαν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας 31/05/2011.

Προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα δύο (2) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 31/05/2011 (ημερομηνία λήξης δεύτερης παράτασης την 31/03/2011).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Α. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου συμφωνούν με την επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση μη νόμιμη αυτού του δημοτικού συμβουλίου. Ως εκ τούτου και η απόφαση δεν είναι νόμιμη.

Ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη όσα είπε ο πρόεδρος, σκέφθηκε νόμιμα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση εργασιών για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας 6^{ης} Νοεμβρίου και κατασκευή κόμβου διασταύρωσης περιμετρικού δρόμου με δρόμο Βεγόρας» για διάστημα δύο (2) μηνών έως και την 31/05/2011 (ημερομηνία λήξης δεύτερης παράτασης την 31/03/2011).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **125 /2011**.

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ