

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2011
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Διακοπή εργασιών και Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή
κрасπέδων και φωτισμός δρόμου ΤΔ Πεδινού», με προϋπολογισμό 12.138,00€**

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199/2011

Στον Αετό, σήμερα 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε συνέχεια της τακτικής Συνεδρίασης τις 16 Μαΐου και ώρα 19:00 στην Τοπική Κοινότητα Αετού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αετού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9382/12-05-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 20 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 21 Κέρλοβας Ιωάννης
- 22 Τσάμου Πηνελόπη
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 25 Φίστας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Πρόεδρος 1. Αβραάμ. Θεοδωρίδης

Παρών ο Δήμαρχος Ιωακείμ Ιωσηφίδης.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη

Πριν την έναρξη του 6^{ου} θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος Α. Νάνου.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερησίας διάταξης διάβασε την εισήγηση της τεχνική υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 69060/6165/24-09-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Τμήμα : Τ.Υ.Δ.Κ. Φλώρινας, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Κατασκευή κρασπέδων και φωτισμός δρόμου Τ.Δ. Πεδινού» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τα άρθρα 5 και 10 του Ν 1418/84 και το άρθρο 36 του ΠΔ 609/85.

Την από 21-09-2010 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την υπ' αριθμ. 114/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αετού με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά 3 ημερολογιακούς μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης 24/03/2011.

Την υπ' αριθμ. 136/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά 3 ημερολογιακούς μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης 24/04/2011.

Την αίτηση του αναδόχου Κίζα Αντώνιου, εμπειροτέχνη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 7232/14-04-2011 για «Διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 2^{ου} Λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84 για το έργο : Κατασκευή κρασπέδων και φωτισμός δρόμου Τ.Δ. Πεδινού» (χρηματοδότηση 3^ο Ε.Α.Π.).

Αναφέρουμε τα εξής:

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 24/09/2010. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευής των κρασπέδων σε τμήμα του οικισμού της Τ.Κ. Πεδινού, οι εργασίες κατασκευής της υπόβασης των πεζοδρομίων, με θραυστό υλικό λατομείου καθώς και μία στρώση σκυροδέματος με σιδηρό πλέγμα για την καλύτερη έδραση των πλακών πεζοδρομίου. Έχουν τοποθετηθεί και οι πλάκες πεζοδρομίου σχεδόν στο σύνολο τους και απομένει η τοποθέτηση ενός ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών με το αντίστοιχο φωτιστικό σώμα.

Ο Ανάδοχος στις 15/12/2010 υπέβαλλε τον 2^ο Λογαριασμό ο οποίος και θεωρήθηκε στις 20/12/2010. Ο 2^{ος} αυτός λογαριασμός μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρωθεί, δηλαδή έχει παρέλθει το δίμηνο, οπότε μπορεί σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, δύναται να ζητήσει τη διακοπή των εργασιών.

Επίσης ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από την πληρωμή του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου.

Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση και την «Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών» του Κίζα Αντώνιου, αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπέδων και φωτισμός δρόμου Τ.Δ. Πεδινού» στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου για ενημέρωση και παράλληλα **εισηγείται** στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου την έγκριση της παράτασης ολοκλήρωσης κατασκευής του προαναφερθέντος έργου για διάστημα είκοσι δύο (22) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα πληρωμής του πιστοποιηθέντος ποσού του 2^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου έχουν επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου θεωρούν και την απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το περιεχόμενο της με αριθ. πρωτ. 7232/14-04-2011 «Αίτησης Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών» του Κίζα Αντώνιου, αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπέδων και φωτισμός δρόμου Τ.Δ. Πεδινού» και **εγκρίνει** την διακοπή εργασιών του προαναφερθέντος έργου.

Έγκρινε της παράταση ολοκλήρωσης κατασκευής του προαναφερθέντος έργου για διάστημα είκοσι δύο (22) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα πληρωμής του πιστοποιηθέντος ποσού του 2^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **199/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ