

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2011  
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Διακοπή εργασιών και Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Προσθήκη κατ' επέκταση-βελίωση Γυμνασίου Αετού», με προϋπολογισμό 250.000,00€**

**ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200/2011**

Στον Αετό, σήμερα 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε συνέχεια της τακτικής Συνεδρίασης τις 16 Μαΐου και ώρα 19:00 στην Τοπική Κοινότητα Αετού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αετού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9382/12-05-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 20 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 21 Κέρλοβας Ιωάννης
- 22 Τσάμου Πηνελόπη
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 25 Φίστας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Πρόεδρος 1. Αβραάμ. Θεοδωρίδης

Παρών ο Δήμαρχος Ιωακείμ Ιωσηφίδης.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη

Πριν την έναρξη του 6<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος Α. Νάνου.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης διάβασε την εισήγηση της τεχνική υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 41487/2843/17-05-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Τμήμα : Τ.Υ.Δ.Κ. Φλώρινας, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου «Προσθήκη Κατ' επέκταση – Βελτίωση Γυμνασίου Αετού» τους υπογράφοντες την παρούσα.

Τα άρθρα 5 και 10 του Ν 1418/84 και το άρθρο 36 του ΠΔ 609/85.

Την από 28-04-2010 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση του αναδόχου "ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" Γεωργιάδης Σάββας – Παπαδοπούλου Δέσποινα Ο.Ε., με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 7634/19-04-2011 για «Όχληση για την πληρωμή του 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού ποσού 51.960,00 € και Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγο μη εξόφλησης του 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84 για το έργο : "Προσθήκη κατ' επέκταση – βελτίωση Γυμνασίου Αετού (χρηματοδότηση Υπ. Οικονομικών).

Την όχληση επίσης για την μη πληρωμή του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου, ποσού 167.800,00 €, ο οποίος δεν έχει πληρωθεί έως και σήμερα.

Αναφέρουμε τα εξής:

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 05/03/2007 και ακολούθως υπογράφηκε η συμπληρωματική σύμβαση στις 28-04-2010. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της βελτίωσης του υφιστάμενου κτιρίου, με καθαίρεση των δαπέδων, της τοιχοποιίας και όλων των κουφωμάτων. Κατασκευή εκ νέου των δαπέδων, της τοιχοποιίας, επιχρίσματα, χρωματισμοί, κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά, νέα δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων. Επίσης έχει προχωρήσει η κατασκευή της προσθήκης με εκσκαφή θεμελίων, κατασκευή φέροντος οργανισμού, κατασκευή στέγης και κατασκευή τοιχοποιίας. Υπολείπονται τα επιχρίσματα, η κατασκευή των δαπέδων, η τοποθέτηση των κουφωμάτων εσωτερικά και εξωτερικά, οι χρωματισμοί του κτιρίου και η κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, συνολικού κόστους 25.000,00 €.

Ο Ανάδοχος στις 19/10/2010 υπέβαλλε τον 2<sup>ο</sup> Λογαριασμό ο οποίος και θεωρήθηκε στις 19/10/2010. Ο 2<sup>ος</sup> αυτός λογαριασμός μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρωθεί, δηλαδή έχει παρέλθει το δίμηνο, οπότε μπορεί σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, δύναται να ζητήσει τη διακοπή των εργασιών.

Επίσης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί τη σαφή διάθεση του για τη συνέχιση των εργασιών με την πληρωμή του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου.

Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση και την «Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών» της ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, αναδόχου του έργου «Προσθήκη κατ' επέκταση – Βελτίωση Γυμνασίου Αετού» στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου για ενημέρωση και παράλληλα **εισηγείται** στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου την έγκριση της παράτασης ολοκλήρωσης κατασκευής του προαναφερθέντος έργου για διάστημα εξήντα πέντε (65) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα πληρωμής του πιστοποιηθέντος ποσού του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> εγκεκριμένου λογαριασμού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου έχουν επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου θεωρούν και την απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου .

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Αποδέχεται το περιεχόμενο της με αριθ. πρωτ. 7634/19-04-2011 «Αίτησης Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών» της ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, αναδόχου του έργου «Προσθήκη κατ' επέκταση – βελτίωση Γυμνασίου Αετού» και **εγκρίνει** την διακοπή εργασιών του προαναφερθέντος έργου.

Εγκρίνει την παράταση ολοκλήρωσης κατασκευής του προαναφερθέντος έργου για διάστημα εξήντα πέντε (65) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα πληρωμής του πιστοποιηθέντος ποσού του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> εγκεκριμένου λογαριασμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **200/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ**