

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:28/2011**

**Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου**

**Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο «Επισκευές συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων συνοικισμού Σωτήρα Αμυνταίου», προϋπολογισμού 80.000,00€**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.585/14-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Μπάντης Ιορδάνης
- 12 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 13 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 14 Κόλκας Παναγιώτης
- 15 Νάνου Ανθούλα
- 16 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 17 Ρακόπουλος Άγγελος
- 18 Θεοδωρίδης Αβραάμ
- 19 Θεοδώρου Απόστολος
- 20 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 21 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 22 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Κέρλοβας Ιωάννης
- 25 Τσάμου Πηνελόπη
- 26 Φίστας Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Πρόεδρος

Τζήγας Θωμάς  
Δεν ήρθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρίσκονται επειδή υπάρχουν θέματα οι πρόεδροι:  
Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου: Γρομπανόπουλος Τρύφων.  
Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων: Τσισμαλίδης Γεώργιος  
Τοπικής Κοινότητας Βεγόρων: Παπαδόπουλος Αντώνιος  
Τοπικής Κοινότητας Λεχόβου: Τόμου Πέτρος

Τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου: Παπαδόπουλος Ιωάννης

Τοπικής Κοινότητας Ξινού Νερού: Χάσος Νικόλαος

Για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του Δήμου Κολίτση Ελένη.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης διάβασε στο Σ/λιο εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «**Επισκευές συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων συνοικισμού Σωτήρα Αμυνταίου**», ύστερα από αίτηση του αναδόχου, μέχρι και την 03-04-2011 δηλαδή να αυξηθεί ο συμβατικός χρόνος περαίωσης κατά ενενήντα ημέρες.

Ο πρόεδρος πρότεινε να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, αφού σκέφθηκε νόμιμα

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «**Επισκευές συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων συνοικισμού Σωτήρα Αμυνταίου**», σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μέχρι και την 03-04-2011 δηλαδή να αυξηθεί ο συμβατικός χρόνος περαίωσης κατά ενενήντα ημέρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2011.

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σ.Γιαννιτσοπούλου

Ν.Παπαχρήστου

Ε.Δεληγιαννίδης

Κ.Μουσιάδης

Α.Βολιώτης

Φ.Βεράνη

Κ.Κύρκου

Τ.Γεώργου

Γ.Ψαλλίδας

Ι.Μπάντης

Κ.Κατσουπάκης

Σ.Τσαχειρίδης

Π.Κόλκας

Α.Νάνου

Κ.Θεοδωρίδης

Α.Ρακόπουλος

Α.Θεοδωρίδης

Α.Θεοδώρου

Ε.Χαριτίδης

Λ.Γεωργιάδης

Ι.Νικολαΐδης

Π.Μπασούρης

Ι.Κέρλοβας

Π.Τσάμου

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου