

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **06/2011**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου»
με προϋπολογισμό 360.000,00€ .**

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 56 /2011

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.2761/18-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Θεοδωρίδης Αβραάμ
- 20 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 21 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 22 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Κέρλοβας Ιωάννης
- 25 Τσάμου Πηνελόπη
- 26 Φίστας Δημήτριος

Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρίσκονται επειδή υπάρχουν θέματα οι πρόεδροι:
Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου: Γρομπανόπουλος Τρύφων.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη.

Ο πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την έγκριση

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου**»
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα προβλήματα όπως η μη
λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου και σκυροδέματος καθώς και οι
δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου
(χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις και παγετός)

Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου εντός
της εγκεκριμένης γενικής προθεσμίας 28/02/2011.

Γι αυτό προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα δύο (2) μηνών έως και την
(ημερομηνία περαίωσης) 30/04/2011 (ημερομηνία λήξης συμφωνητικού την
28/02/2011).

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του
πρόεδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση εργασιών για την εκτέλεση του έργου «**Κατασκευή
οδοποιίας Αμυνταίου**» για διάστημα δύο (2) μηνών έως και την **30/04/2011** .

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Π. Κόλκας ψηφίζει με επιφύλαξη.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε.
Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τάμου
συμφωνούν με την επιφύλαξη ότι η σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου είναι
παράνομη και ως εκ τούτου θεωρούμαι ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από
αυτό το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι σύννομες

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **56/2011**.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η Γραμματέας
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ