

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **06/2011**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Επισκευή συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων και κατασκευή φρεατίων» με προϋπολογισμό 12.000,00€.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 58 /2011

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.2761/18-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Θεοδωρίδης Αβραάμ
- 20 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 21 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 22 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Κέρλοβας Ιωάννης
- 25 Τσάμου Πηνελόπη
- 26 Φίστας Δημήτριος

Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρίσκονται επειδή υπάρχουν θέματα οι πρόεδροι:
Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου: Γρομπανόπουλος Τρύφων.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη.

Ο πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευή**

συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων και κατασκευή φρεατίων» τις διατάξεις των Ν.1418/84,Ν.2940/01,Π.Δ.609/85,Ν.3263/04 και την αίτηση του ανάδοχου με αριθ. πρωτ. 1468/31-01-2011, σύμφωνα με την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις) που επικρατούν στη θέση του έργου κατά τον μήνα Δεκέμβριο και μέχρι σήμερα.

Ο αρχικός συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το συμφωνητικό και την συγγραφή υποχρεώσεων. Δηλαδή ο χρόνος περαίωσης είναι η 23/02/2011.

Προτείνεται να χορηγηθεί στον ανάδοχο γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου , για χρονικό διάστημα δύο μηνών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και παγετός). Έτσι ο χρόνος περαίωσης του έργου θα παραταθεί έως την 23/04/2010.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του πρόεδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση εργασιών για την εκτέλεση του έργου «**Επισκευή συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων και κατασκευή φρεατίων**» για χρονικό διάστημα δύο μηνών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και παγετός). Έτσι ο χρόνος περαίωσης του έργου θα παραταθεί έως την 23/04/2010.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Π. Κόλκας ψηφίζει με επιφύλαξη.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδορίδης, Α. Ρακόπουλος, Α.Θεοδορίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι.Κέρλοβας, Π.Τάμου συμφωνούν με την επιφύλαξη ότι η σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου είναι παράνομη και ως εκ τούτου θεωρούμαι ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι σύννομες .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **58/2011**.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η Γραμματέας
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ