

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **06/2011**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αετού»
με προϋπολογισμό 70.000,00€ .**

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 61 /2011

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.2761/18-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Θεοδωρίδης Αβραάμ
- 20 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 21 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 22 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Κέρλοβας Ιωάννης
- 25 Τσάμου Πηνελόπη
- 26 Φίστας Δημήτριος

Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρίσκονται επειδή υπάρχουν θέματα οι πρόεδροι:
Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου: Γρομπανόπουλος Τρύφων.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη.

Ο πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την έγκριση

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 09/08/2010 σύμφωνα με ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών ασφαλτόστρωσης των δρόμων, που αναφέρονται στη μελέτη. Πάραυτα παρουσιάστηκε αστοχία σε ένα τμήμα του δρόμου στο Τ.Δ. Βαλτόνερων, με αποτέλεσμα να απαιτείται η αποξήλωση της ασφάλτου και η διάστρωση νέας. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν δύναται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης της ασφάλτου.

Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση, στις 23/01/2011.

Για όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν στη περιοχή μας τη περίοδο του Χειμώνα εισηγούμαστε παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αετού» για διάστημα ενενήντα επτά (97) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/04/2011 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 23-01-2011).

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση εργασιών για την εκτέλεση του έργου «**Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αετού**» για διάστημα ενενήντα επτά (97) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/04/2011 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 23-01-2011).

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Π. Κόλκας ψηφίζει με επιφύλαξη.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου συμφωνούν με την επιφύλαξη ότι η σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου είναι παράνομη και ως εκ τούτου θεωρούμαι ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι σύννομες .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **61/2011**.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η Γραμματέας
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ