

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/2011
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επέκταση αγωγού
ομβρίων υδάτων Σκλήθρου», με προϋπολογισμό 11.900,00€**

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 135/2011

Στο Αμύνταιο, σήμερα 05 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.6313/01-04-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 20 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 21 Κέρλοβας Ιωάννης
- 22 Τσάμου Πηνελόπη
- 23 Φίστας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Πρόεδρος 1.Γεωργιάδης Λάζαρος
2.Μπασούρης Παναγιώτης

Παρόντες ο Πρόεδρος ΤΚ Βεγόρων Παπαδόπουλος Αντώνιος και ο Πρόεδρος ΤΚ Φαραγγίου Παπής Χαράλαμπος.

Ο δημοτικός σύμβουλος Αβραάμ Θεοδωρίδης ήρθε πριν την έναρξη του 9^{ου} Θέματος.
Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, διάβασε στο Συμβούλιο εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επέκταση αγωγού ομβρίων υδάτων Σκλήθρου**», ύστερα από αίτηση του αναδόχου, μέχρι και την 27-05-2011 δηλαδή να αυξηθεί ο συμβατικός χρόνος περαίωσης κατά σαράντα πέντε ημέρες.

Ο πρόεδρος πρότεινε να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου συμφωνούν με την επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου θεωρούν και την απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

Και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επέκταση αγωγού ομβρίων υδάτων Σκλήθρου**», σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μέχρι και την 27-05-2011 δηλαδή να αυξηθεί ο συμβατικός χρόνος περαίωσης κατά σαράντα πέντε ημέρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **135/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ / Λ Ι Ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ Α Μ Ε Λ Η

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ