

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **13/2011**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 360.00,00€

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202/2011

Στον Αετό, σήμερα 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε συνέχεια της τακτικής Συνεδρίασης τις 16 Μαΐου και ώρα 19:00 στην Τοπική Κοινότητα Αετού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αετού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9382/12-05-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 20 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 21 Κέρλοβας Ιωάννης
- 22 Τσάμου Πηνελόπη
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 25 Φίστας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Πρόεδρος 1. Αβραάμ. Θεοδωρίδης

Παρών ο Δήμαρχος Ιωακείμ Ιωσηφίδης.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη

Πριν την έναρξη του 6^{ου} θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος Α. Νάνου.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερησίας διάταξης διάβασε την εισήγηση της τεχνική υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8368/01-09-2010 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου» με ανάδοχο την Κοινοπραξία Ακριτίδης Ευάγγελος – Πολιτίδης Ευθύμιος, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 8367/01-09-2010 σύμβαση του έργου.

Τη μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφές υποχρεώσεων (περίπτωση 8.2 αυτών).

Την υπ' αριθμ. 212/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τμηματικές παρατάσεις του ως άνω έργου.

Την υπ' αριθμ. 56/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του ως άνω έργου.

Την αίτηση της αναδόχου Κ/Ε ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 6690/07-04-2011 με τη οποία γνωστοποιεί στο Δήμο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην οδό Π. Μελά στο Αμύνταιο.

Το με αριθμ 6690/26-04-2011 έγγραφο – απάντηση του Δήμου Αμυνταίου στην προαναφερόμενη αίτηση.

Την αίτηση της αναδόχου Κ/Ε ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 8103/27-04-2011 με θέμα “Παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου»”.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

αναφέρω τα εξής:

Το σύνολο του έργου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί πλην της διαμόρφωσης της οδού Π. Μελά από την οδό Ε΄ Μεραρχίας έως την οδό Κήπων και της διαμόρφωσης τμήματος της οδού Κήπων από την οδό Π. Μελά έως οδό Γ. Γεννηματά.

Στα προαναφερθέντα τμήματα προβλέπεται από τη μελέτη νέα χάραξη των οδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Αμυνταίου. Κατά τη εφαρμογή του σχεδίου πόλεως επί του εδάφους διαπιστώθηκε ότι στύλος του δικτύου ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ Α.Ε. βρίσκεται επί της οδού (στη μέση περίπου της οδού) και όχι επί του πεζοδρομίου όπως επίσης ότι υπάρχει λυόμενη κατασκευή τμήμα της οποίας καταλαμβάνει τμήμα της οδού. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες προβλέπονται στη μελέτη.

Η υπηρεσία μας έχει αποστείλει έγγραφο στη ΔΕΗ Α.Ε., ώστε συνεργεία της να πραγματοποιήσουν αυτοψία στη προαναφερόμενη οδό και να προχωρήσουν σε εργασίες μετατόπισης του στύλου. Μέχρι την ημέρα στην οποία συντάσσεται η παρούσα εισήγηση η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει ενημερώσει το Δήμο Αμυνταίου για καμία ενέργειά της.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία μετατόπισης του στύλου της ΔΕΗ Α.Ε. και την απομάκρυνση των προσωρινών κατασκευών από τη οδό Π. Μελά.(ημερομηνία λήξης σύμβασης την 30/04/2011).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου έχουν επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου θεωρούν και την απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου» για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία μετατόπισης του στύλου της ΔΕΗ Α.Ε. και την απομάκρυνση των προσωρινών κατασκευών από τη οδό Π. Μελά.(ημερομηνία λήξης σύμβασης την 30/04/2011).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **202/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ