

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2011
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Εξέταση ένστασης της εταιρίας «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γεωργιάδης Σάββας-Παπαδοπούλου Δέσποινα Ο.Ε.» αναδόχου του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (Β' φάση) στα α) του 1^{ου} ΑΠΕ όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νυσα Υπηρεσία και υπογράφηκε με επιφύλαξη από τον ανάδοχο και β) της παράλειψης σύνταξης του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ για την συμβατικοποίηση ορισμένων απαραίτητων εργασιών για το έργο.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204/2011

Στον Αετό, σήμερα 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε συνέχεια της τακτικής Συνεδρίασης τις 16 Μαΐου και ώρα 19:00 στην Τοπική Κοινότητα Αετού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αετού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9382/12-05-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 20 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 21 Κέρλοβας Ιωάννης
- 22 Τσάμου Πηνελόπη
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 25 Φίστας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρόεδρος 1. Αβραάμ. Θεοδωρίδης

Παρών ο Δήμαρχος Ιωακείμ Ιωσηφίδης.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη

Πριν την έναρξη του 6^{ου} θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος Α. Νάνου.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερησίας διάταξης διάβασε την εισήγηση της τεχνική υπηρεσίας του Δήμου ως εξής: Οι συντάξαντες του παρόντος εγγράφου Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και Χρήστος Τζώρτζης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλοι του Δήμου Αμυνταίου, έχοντας υπόψη τα παρακάτω :

- (1) το αριθ. πρωτ. 1107/02-02-2009 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Ανάπτυξης – Προγραμματισμού του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το οποίο οριστήκαμε ως επιβλέποντες μηχανικοί του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου Τ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)»
- (2) Τις διατάξεις :
Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», άρθρα 48 και 49 περί «Προθεσμιών» και «Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου» αντίστοιχα.
- (3) Το αριθ. πρωτ. 1090/30-01-2009 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου Τ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)», σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω Ο.Ε. ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου,
- (4) Το αριθ. πρωτ. 5060/02-06-2009 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με θέμα «Κατασκευαστικές διευκρινίσεις για το έργο Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)»,
- (5) Το με αριθ. πρωτ 5239/04-06-2009 έγγραφο του Δήμου, με θέμα «Ενημέρωση αναδόχου έργου»,
- (6) Το με αριθ. πρωτ. 227/25-11-2010 (11569/25-11-2009 αριθ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου) έγγραφο της ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε. με θέμα “Υποβολή 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ»”.
- (7) Το με αριθ. πρωτ 849/01-02-2010 έγγραφο του Δήμου, με θέμα “Υποβολή 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ»”.
- (8) Τη με αριθ. πρωτ. 2418/26-3-2010 ένσταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου της «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.» αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)», κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 849/01-02-2010 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- (9) Το με αριθμ. πρωτ. 3305/23-4-2010 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα: Εισήγηση περί της ένστασης της «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.» αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)», κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 849/01-02-2010 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- (10) Την από 03-07-2010 Αίτηση Θεραπείας ενώπιον του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.» κατά 1) της με αριθμό 76/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου 2) της με αριθ. πρωτ. 849/01-02-2010 επιστροφής προς διόρθωση και επανυποβολή της 1^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)»
- (11) Το με αριθ. πρωτ. 11410/19-11-2010 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα : Στοιχεία και απόψεις για την από 03-07-

2010 «ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» της «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.» και

- (12) Τη με αριθ. πρωτ. 10276/744/3-3-2011 Απόφαση της Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με τη οποία απορρίφθηκε η από 03-07-2010 Αίτηση Θεραπείας της «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.».

Αναφέρουμε τα εξής :

Την 25-11-2010 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 8-7-2009) η ανάδοχος εταιρεία του έργου του θέματος, υπέβαλε την 1^η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 10276/744/3-3-2011 Απόφαση της Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με τη οποία απορρίφθηκε η από 03-07-2010 Αίτηση Θεραπείας της «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.», κατά 1) της με αριθμό 76/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου 2) της με αριθ. πρωτ. 849/01-02-2010 εγγράφου του Δήμου Αμυνταίου περί επιστροφής προς διόρθωση και επανυποβολή της 1^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)».

Στην προαναφερθείσα 1^η αναλυτική επιμέτρηση η ανάδοχος εταιρεία του έργου μεταξύ των επιμετρήσεων των συμβατικών εργασιών περιελάμβανε και επιμετρήσεις εργασιών τις οποίες θεωρεί ότι εκτέλεσε και τις κατονομάζει ως ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 57 του Ν3669/08 καθώς και με τις με αριθ. 204/2006 και 471/04Ολ γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ υπερσυμβατικές ή νέες εργασίες (πρόσθετες εργασίες) δεν μπορούν να εκτελεστούν πριν την σύνταξη και την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) και τη Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου η ανάδοχος εταιρεία δεν κάλεσε ως όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν 3669/2008, τους επιβλέποντες του έργου ώστε να προβούν από κοινού στη ζύγιση ή καταμέτρηση αφανών εργασιών και στη σύνταξη πρωτοκόλλου ζύγισης ή παραλαβής αφανών εργασιών αντίστοιχα, καθώς επίσης και δεν εμφάνισε στο έργο ποτέ, αν και ζητήθηκε το ημερολόγιο εργασιών ώστε να καταγραφούν, εκεί παρατηρήσεις ή επιμετρητικά στοιχεία ή και εντολές για εκτέλεση νέων – πρόσθετων εργασιών από τους επιβλέποντες. Παρόλα αυτά με ευθύνη μας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου λαμβάναμε επιμετρητικά στοιχεία και φωτογραφίες τα οποία θα μας βοηθούσαν στο έλεγχο, στη περίπτωση που η ανάδοχος προσκόμιζε αναλυτικές επιμετρήσεις.

Σ' αυτό το σημείο αναφέρουμε ότι δεν δόθηκε ποτέ από την επιβλέπουσα υπηρεσία ούτε γραπτά ούτε και προφορικά εντολή για αλλαγή του αντικειμένου της μελέτης και εκτέλεση νέων εργασιών, παρά συνεχώς προτρέπαμε την ανάδοχο να εφαρμοστεί πιστά αυτή και σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις προμετρήσεις (π.χ. το με αριθμ. πρωτ. 5239/04-06-2009 έγγραφο του Δήμου, με θέμα «Ενημέρωση αναδόχου έργου» με το οποίο ζητήθηκε ρητά από τον ανάδοχο να εφαρμόσει την μελέτη).

Σύμφωνα με τα παραπάνω για κάθε μία από τις περιπτώσεις I έως VI της ένστασης αναφέρουμε τα εξής:

Περίπτωση (I) Η υπηρεσία εκ παραδρομής και όχι ηθελημένα, το οποίο θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τα προαναφερθέντα, με τις μέχρι τώρα εισηγήσεις της και με το Α.Τ. 1.6.20 άρθρο της μελέτης, δεν διέγραψε ως μη αποδεκτή την κατά την ανάδοχο νέα εργασία με Α.Τ. Ν.Τ.1.9. Στην ανάλυση του με Α.Τ. 1.6.20 άρθρου της μελέτης με κωδικό ΑΤΗΕ Ν9846 «Κιβώτιο Ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)» περιλαμβάνεται η κατασκευή της βάσης στήριξης του πίλλαρ από σκυρόδεμα η οποία ενσωματώνεται στη τιμή του συγκεκριμένου άρθρου.

Περίπτωση (II) Δεν δόθηκε καμία εντολή αλλαγής των διαστάσεων της βάσεως του φωτιστικού από 0,60X0,60X0,70 σε 0,80X0,80X0,80 καθώς ο αρχικός υπολογισμός της βάσης δεν προκύπτει από καμία μελέτη ότι ήταν λανθασμένος.

Περίπτωση (III). Οι στύλοι στερέωσης πινακίδων προφανώς από παράληψη δεν προϋπολογίστηκαν στη μελέτη. Το ότι δεν υπήρχαν στη μελέτη στύλοι για την στερέωση των ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων δεν εμπόδιζε την ανάδοχο να προμηθευτεί τις πινακίδες ως όφειλε και να τις παραδώσει στην υπηρεσία επίβλεψης. Είχε αποφασιστεί αρμοδίως, ο Δήμος Αμυνταίου με ευθύνη δικιά του να τοποθετήσει τις προαναφερόμενες πινακίδες σε στύλους τους οποίους είχε προμηθευτεί καθώς εκτελεί με το προσωπικό του τέτοιου είδους εργασίες. Θεωρήθηκε από την υπηρεσία ότι για τους παραπάνω λόγους δεν ήταν απαραίτητο να συνταχθεί και εγκριθεί ΝΕΑ ΤΙΜΗ εργασίας για την τοποθέτηση των στύλων.

Περίπτωση (IV). Το με Α.Τ. 1.02.04 άρθρο της μελέτης με κωδικό ΟΔΟ Α\NB100 «Επιστρώσεις με κολυμβητή πέτρα τοπικής προέλευσης Αγ. Παντελεήμονα» στην ανάλυση του αναφέρει:

Επιστρώσεις με κολυμβητή πέτρα τοπικής προέλευσης Αγ. Παντελεήμονα, στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, η επεξεργασία και τοποθέτηση με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα **καθώς και η δημιουργία αρμών πάχους 10cm με σκυρόδεμα C12/15 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης**. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους τοποθέτησης.

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση του άρθρου της μελέτης στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες πλήρους κατασκευής του λιθόστρωτου και του αρμού με σκυρόδεμα C12/15 οπότε δεν απαιτείται σύνταξη και έγκριση ΝΕΑΣ ΤΙΜΗΣ εργασίας.

Περίπτωση (V). Το έργο είναι έργο Οδοποιίας (ΑΤΕΟ) και όχι έργο Οικοδομικό (ΑΤΟΕ) στο οποίο αναφέρεται η προσαύξηση της τιμής των σκυροδεμάτων. Παρόλα αυτά η προσαύξηση πραγματοποιείται σε περίπτωση που το σύνολο για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιμοποιούμενης ποσότητας των σκυροδεμάτων δεν υπερβαίνει τα 30,00 κ.μ. άρα δεν πρέπει να συνταχθεί και εγκριθεί ΝΕΑ ΤΙΜΗ εργασίας.

Περίπτωση (VI). Την 13-07-2009 η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε στην υπηρεσία μας αίτημα για τον ορισμό επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών. Την ημερομηνία αυτή είχε επιδοθεί στην ανάδοχο ειδική πρόσκληση για την ολοκλήρωση του έργου. Όπως προκύπτει από την ειδική πρόσκληση είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής της οδοποιίας στη προβλήτα Β (σκυροδετήσεις, κατασκευή λιθόστρωτου) και δεν ήταν δυνατό από οποιαδήποτε επιτροπή να γίνει έλεγχος και χαρακτηρισμός των εδαφών.

Μετά από τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη απόρριψη της με αριθ. πρωτ. **7912/21-04-2011** ένστασης της εταιρείας «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.» αναδόχου του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)» ως προς και τα δύο σκέλη.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου έχουν επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου θεωρούν και την απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόρριψη της με αριθ. πρωτ. **7912/21-04-2011** ένστασης της εταιρείας «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.» αναδόχου του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β' φάση)» ως προς και τα δύο σκέλη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **204/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ