

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2011
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Εξέταση ένστασης της κας Μαρίας Παπαλαζαρίδου αναδόχου του έργου «Βελτίωση-αποκατάσταση δρόμων ΤΔ Κέλλης Δήμου Αμυνταίου στα α) της με αριθ. πρωτ. 3115/22.3.2011 πράξης του Δημάρχου Αμυνταίου και β) κάθε συναφούς με την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη ρητής ή σιωπηρής προγενέστερης ή μεταγενέστερης αυτής.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 205/2011

Στον Αετό, σήμερα 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε συνέχεια της τακτικής Συνεδρίασης τις 16 Μαΐου και ώρα 19:00 στην Τοπική Κοινότητα Αετού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αετού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9382/12-05-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 20 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 21 Κέρλοβας Ιωάννης
- 22 Τσάμου Πηνελόπη
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 25 Φίστας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρόεδρος 1. Αβραάμ. Θεοδωρίδης

Παρών ο Δήμαρχος Ιωακείμ Ιωσηφίδης.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη

Πριν την έναρξη του 6^{ου} θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος Α. Νάνου.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερησίας διάταξης διάβασε την εισήγηση της τεχνική υπηρεσίας του Δήμου ως εξής: Ο συντάξας του παρόντος εγγράφου Χρήστος

Τζώρτζης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, έχοντας υπόψη τα παρακάτω :

- (1) το αριθ. πρωτ. 3685/03.05.2010 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Ανάπτυξης – Προγραμματισμού του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το οποίο οριστήκαμε ως επιβλέποντες μηχανικοί του έργου με τίτλο «Βελτίωση - αποκατάσταση δημοτικών δρόμων τοπικού διαμερίσματος Κέλλης Δήμου Αμυνταίου».
- (2) Τις διατάξεις :
Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», άρθρα 48 και 49 περί «Προθεσμιών» και «Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου» αντίστοιχα.
- (3) Το από 03-05-2010 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της κ. Παπαλαζαρίδου Μαρίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση - αποκατάσταση δημοτικών δρόμων τοπικού διαμερίσματος Κέλλης Δήμου Αμυνταίου», σύμφωνα με το οποίο η κ. Παπαλαζαρίδου Μαρία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου,
- (4) Η με αριθ. πρωτ 3115/23-02-2011 αίτηση της κ. Παπαλαζαρίδου Μαρίας για την υποβολή και έγκριση του 3^{ου} Λογαριασμού Απόσβεσης Προκαταβολής και Δ. Τόκων για το έργο «Βελτίωση - αποκατάσταση δημοτικών δρόμων τοπικού διαμερίσματος Κέλλης Δήμου Αμυνταίου».
- (5) Το με αριθ. πρωτ. 3115/22-03-2011 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου με Θέμα : 3^{ος} Λογαριασμός Απόσβεσης Προκαταβολής & Δ. Τόκων για το έργο «Βελτίωση - αποκατάσταση δημοτικών δρόμων τοπικού διαμερίσματος Κέλλης Δήμου Αμυνταίου» προς τη κ. Παπαλαζαρίδου Μαρία.
- (6) Τη με αριθ. πρωτ. (Δήμου Αμυνταίου) 6565/06-04-2011 ένσταση της κ. Παπαλαζαρίδου Μαρίας αναδόχου του έργου «Βελτίωση - αποκατάσταση δημοτικών δρόμων τοπικού διαμερίσματος Κέλλης Δήμου Αμυνταίου» κατά 1^{ου}) Της με αριθμ. πρωτ. 3115/22-3-2011 πράξεως του Δημάρχου του Δήμου Αμυνταίου Νομού Φλώρινας και 2^{ου}) Κάθε συναφούς με τη προσβαλλόμενη, πράξεως ή παραλείψεως, ρητής ή σιωπηρής προγενέστερης ή μεταγενέστερης αυτής.
- (7) Τη γνωμοδότηση, σύμφωνα με τη με αριθ 124/2010 απόφαση της δημορχιακής επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, του κ. Ραρρή Κωνσταντίνου πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της από 22-9-2010 εξώδικης όχλησης – διαμαρτυρίας – πρόσκλησης της κ. Παπαλαζαρίδου Μαρίας του Θωμά κατά του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με τη με αριθ 124/2010 απόφαση της δημορχιακής επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Αναφέρω τα εξής :

Για το πρώτο σκέλος της ένστασης:

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η πληρωμή των πιστοποιήσεων πραγματοποιείται από το Δήμο Αμυνταίου, μετά την έγκριση και την αποστολή των αιτούμενων ποσών των λογαριασμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του προαναφερθέντος Υπουργείου προς το Δήμο. Ο Δήμος Αμυνταίου, ναι μεν είναι ο κύριος του έργου, αλλά δεν είναι ο φορέας χρηματοδότησης αυτού, όπως αυτό αναφέρεται και στην διακήρυξη της δημοπρασίας.

Το έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την αρχική σύμβαση , οπότε και εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης. Ο Δήμος Αμυνταίου απέστειλε τα με αρ. πρωτ. 7378/02-08-2010 και 11010/11-11-2010 έγγραφα προς τη Δ/ση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως ενδιάμεσου με το Υπουργείο φορέα, με τα οποία ζητεί την χρηματοδότηση της 1^{ης} και της 2^{ης} πιστοποίησης του προαναφερθέντος έργου χωρίς καμία καθυστέρηση.

Επισυνάπτονται αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων και των δελτίων χρηματοδότησης της 1^{ης} και 2^{ης} πιστοποίησης.

Μέχρι σήμερα πληρώθηκε ο 1^{ος} λογαριασμός για τον οποίο ήρθε η σχετική πίστωση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και για το υπόλοιπο δεν έχουμε λάβει την αντίστοιχη πίστωση.

Συνεπώς ορθός και αιτιολογημένος επεστράφη ο 3^{ος} λογαριασμός και είναι αβάσιμος ο σχετικός λόγος ένστασης.

Για το δεύτερο σκέλος της ένστασης:

Αναφορικά με το αίτημα της περί καταβολής τόκων ορθός απορρίφθηκε και επεστράφη ο 3^{ος} λογαριασμός καθώς όπως εκτέθηκε παραπάνω ουδεμία υπαίτια καθυστέρηση δεν υφίσταται από την υπηρεσία μας ως προς την πληρωμή των λογαριασμών της και δεν οφείλονται τόκοι.

Μάλιστα η ενιστάμενη εσφαλμένα έχει κεφαλαιοποιήσει τους τόκους στο άθροισμα των δυο πρώτων λογαριασμών που το εμφανίζει ως νέο λογαριασμό (3^ο) ο κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων.

Συνεπώς είναι νόμο και ουσία αβάσιμος και ο 2^ο λόγος της ένστασης της και θα πρέπει να απορριφθεί.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

τη απόρριψη της με αριθ. πρωτ. 6565/06-04-2011 ένστασης της κ. Παπαλαζαρίδου Μαρίας αναδόχου του έργου «Βελτίωση - αποκατάσταση δημοτικών δρόμων τοπικού διαμερίσματος Κέλλης Δήμου Αμυνταίου» ως προς και τα δύο σκέλη.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου έχουν επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου θεωρούν και την απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόρριψη της με αριθ. πρωτ. 6565/06-04-2011 ένστασης της κ. Παπαλαζαρίδου Μαρίας αναδόχου του έργου «Βελτίωση - αποκατάσταση δημοτικών δρόμων τοπικού διαμερίσματος Κέλλης Δήμου Αμυνταίου» ως προς και τα δύο σκέλη

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **205/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ